NUEVO MORELOS
GOBIERNO MUNICIPAL

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022

RESUMEN DE AVANCES DE OBRA Y ACCIONES CON RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES.
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

GOBIERNO DEL ESTADO

MUNICIPIO DE: NUEVO MORELOS
EJERCICIO FISCAL: 2022

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2022

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra (como aparece en el contrato)	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, UBICADA ENTRE LAS CALLES MATAMOROS ENTRE ALVARO OBREGON Y M DE LA DEMOCRACIA, ZONA CENTRO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS.	ZONA CENTRO, NUEVO MORELOS TAM.	MNM-FISMUN/001/2022	26/06/2022	24/08/2022	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA S.A. DE C.V.	PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	$586,713.10	$176,013.93	30%	30%	EN PROCESO
									$586,713.10	$176,013.93			

DIRECCIÓN O SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Rubén Coll Navarro

C. RUBEN COLL NAVARRO

OBRAS PUBLICAS

R. AYUNTAMIENTO
NVO. MORELOS, TAM
2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL

ABEL DE JESÚS GALICIA BRISEÑO

CONTRALORIA MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO
NVO. MORELOS, TAM
2021 - 2024